

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Щёлково

Наименование проекта МАОУ СОШ №4 им. П.И. Климукка ГОШ

детский сад г. Щёлково ул. Комарова стр. 20 установка ограждения

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	
2800000	2111200	660800	28000	2196049,54	1651221,56	516827,98	28 000	2189949,03	Экономия составила 610050,97 рублей

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: реализован своевременно.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 02.09.2024 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 02.10.2024 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Директор:

Трубицына Е.И.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава Городского округа:

Буглаков А.А.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)



Дата: «10» \_\_\_\_\_ 2024 г.





