

**ОТЧЕТ о выполнении мероприятий  
по доведению качества воды до гигиенических нормативов  
Фряновское МП ЖКХ ГОЩ за 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Выполненные работы в 2022г.	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Промывка наружных водопроводных сетей и сооружений:</b>					
1.	Промывка резервуаров чистой воды (РЧВ)	согласно графика промывки (ежегодно)	выполнено-100%	РЧВ - 5 ед. 2х25м3; 1х400м3, 2х100м3	Ожидаемый эффект - улучшение качества питьевой воды.
2.	Промывка водонапорных башен (ВБ)	согласно графика промывки (ежегодно)	выполнено-100%	ВБ - 7 ед 3х15м3; 2х25м3; 2х100м3	Ожидаемый эффект - улучшение качества питьевой воды.
3.	Промывка наружных водопроводных сетей	согласно графика промывки (ежегодно)	выполнено-100%	Наружные водопроводные сети - 38272п.м.	Ожидаемый эффект - улучшение качества питьевой воды.
<b>Проведение контроля качества воды централизованных систем водоснабжения:</b>					
1.	Микробиологические, радиационные, санитарно-химические, санитарно-бактериологические исследования питьевой воды (подземные источники, распределительная сеть холодная вода и горячая вода)	согласно ППК качества воды (ежегодно)	выполнено-100% по договору с аккредитованной лабораторией	651 проба	Выполнение программы производственного контроля качества воды. Ожидаемый эффект - улучшение качества питьевой воды.
<b>Станции обезжелезивания и очистки воды:</b>					
1.	Установка системы водоподготовки (обезжелезивания)	2022 год	выполнено-100%	1 система	Согласно протоколам, качество питьевой воды из систем централизованного водоснабжения не соответствовало гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю-содержание железа. Ожидаемый эффект - доведения показателей качества питьевой воды до нормативов.
<b>Насосное оборудование:</b>					
1.	Замена насоса 2-ого подъема КМ с частотным регулированием - ВЗУ №3	2022 год	выполнено-100%	3 ед.	Ожидаемый эффект - улучшение водоснабжения.
2.	Замена погружного артезианского насоса марки ЭЦВ10-65-150 - ВЗУ №3 (ска.4)	2022 год	выполнено-100%	1 ед.	Ожидаемый эффект - улучшение водоснабжения.
3.	Замена погружного артезианского насоса марки ЭЦВ10-16-110 - ВЗУ двр. Рязанцы	2022 год	выполнено-100%	1 ед.	Ожидаемый эффект - улучшение водоснабжения.
4.	Замена погружного артезианского насоса марки ЭЦВВ-16-140 - ВЗУ двр. Еремино	2022 год	выполнено-100%	1 ед.	Ожидаемый эффект - улучшение водоснабжения.
<b>Запорная арматура:</b>					
1.	Замена и ремонт задвижек, вентиляей - ВЗУ №1-9	ежегодно	выполнено-100%	50 ед.	выполняется ежегодно в период подготовки к ОЗП
<b>Водопроодные колодцы, пожарные гидранты и водоразборные колонки:</b>					
1.	Ремонт водоразборных колонок и водопроводных колодцев	ежегодно	выполнено-100%	40 ед.	выполняется ежегодно в период подготовки к ОЗП
<b>Паевильоны артезианских скважин:</b>					
1.	Ремонт зданий паевильонов артезианских скважин - ВЗУ №1-9	ежегодно	выполнено-100%	3 ед.	выполняется ежегодно в период подготовки к ОЗП

Главный инженер Фряновского МП ЖКХ ГОЩ:



С.Н. Погонеv