

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Щёлково

Наименование проекта МБОУ Щёлковский лицей №7 ГОШ г. Щёлково ул. Пионерская стр.38

Приобретение и установка малых архитектурных форм

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
600,00 0.00	452,400.00	141,600.0 0	6,000.00	523,77 0.00	394,342.00	123,428.0 0	6,000.00	523,000.0 0	394,342.00	123,428.00	5,230.00	Договор заключен на меньшую сумму (на 77000 руб.), вследствие экономии проведения конкурентной процедуры

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 22.08.2024 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 05.09.2024 г.
5. К отчету прилагаются на 7 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Шапкин В.Н.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа:

Булгаков А.А.

(Ф.И.О.)



(подпись)



Дата: «05» 09 2024 г.













