

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

ОТЧЕТ

Форма

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования

городской округ Щёлково

Наименование проекта

Благоустройство территории корпуса №5

структурного подразделения «Детский сад «Загоряночка»» МАОУ СОШ № 21 ГОЩ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средств а областн ого бюджета	Средств а местног о бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областног о бюджета	Средства местного бюджета	Вк лад нас еле ни я*	Всего	Средства областног о бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
600 000	452 400	147 600	0	483 050,34	335 450,59	147 599,7 5	0	444 894,6 9	335450,59	109 444,1 0	0	На сумму 38 155,65 будет осуществлен возврат

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект «Благоустройство территории корпуса №5 структурного подразделения «Детский сад «Загоряночка»» МАOU СОШ № 21 ГОЩ» реализован своевременно (реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 31.10.2024 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 26.12.2024
5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Мокрушина Светлана Николаевна (Ф.И.О.) 
(подпись)

Глава городского округа:

Булгаков Андрей Алексеевич (Ф.И.О.) 
М.П. (подпись)



Дата «26» 12 2024 г.







