

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
ООО «ТеплоВодоСнабжение»



Борисов А.В. /
_____ 2021 г

«СОГЛАСОВАНО»

Главный государственный врач по городским округам
Щёлково, Королев, Досино-Петровский, Фрязино



И.В. Курищенко
Голованёва М.Л. /
_____ 2021 г

ПЛАН

Мероприятий по улучшению качества питьевой воды 2021-2022 гг.

| № | Планируемые мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Планируемый эффект | Примечание |
|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| Станция обезжелезивания, сети водоснабжения | | | | | |
| 1 | Замена бактерицидных ламп Дб-500 в кол-ве 8 шт | 2021 г. | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | Согласно плана ПШР |
| 2 | Замена бактерицидных ламп Дб-500 в кол-ве 8 шт | 2022 г. | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | Согласно плана ПШР |
| 3 | Очистка стен фильтров с удалением верхнего слоя засыпки фильтров | 2021 г, 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|---|
| 4 | <p>Очистка ёмкостей-отстойников от окислов железа с их последующей утилизацией</p> <p>Проведение исследований суммарной альфа- и бета-активности(радиоактивности) на всех скважинах (8 шт.) и точках выхода к потребителю (станция обезжелезивания, ВЗУ "Новинское шоссе"). При превышении норм радиоактивности проводить расширенный радионуклидный анализ по отдельным показателям с оформлением критериев радиационной безопасности.</p> | 2021 г, 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | |
| 5 | <p>Проведение исследований суммарной альфа- и бета-активности(радиоактивности) на всех скважинах (8 шт.) и точках выхода к потребителю (станция обезжелезивания, ВЗУ "Новинское шоссе"). При превышении норм радиоактивности проводить расширенный радионуклидный анализ по отдельным показателям с оформлением критериев радиационной безопасности.</p> | 2021 г | Зав. лабораторией Щербакова В.Л. | Повышение контроля за качеством питьевой воды | Согласно рабочей программы питьевой воды. |
| 6 | <p>Обеззараживание ёмкостей запаса воды 3 раза в неделю гипохлоритом натрия согласно ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила выбора и оценка качества»</p> | 2021 г, 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | |
| 7 | <p>Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения</p> | 2021 г - 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Снижение аварийности | |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|---|--|------------------------------------|
| 8 | Промывка сетей водоснабжения | 2021 г- 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | Согласно графику промывки сетей |
| 9 | Замена ввода в дом – 2 ввода | 2021 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Согласно плана ППР |
| 10 | Замена ввода в дом – 2 ввода | 2022 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Согласно плана ППР |
| 11 | Промывка Скважины №4, глубина-108 м, замена насоса ЭЦВ-12-160-100. | 2021 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Согласно плана ППР |
| 12 | Промывка Скважины №6, глубина-76 м, замена насоса ЭЦВ-12-100-160. | 2021 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Согласно плана ППР |
| 13 | Замена задвижек на станции обезжелезивания (к емкостям запаса воды), ул.Красовского, д.1А, Ду-600 | 2022 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Согласно плана ППР |
| 14 | Замена задвижек на станции обезжелезивания (на обводной линии), ул.Красовского, д.1А, Ду- 400 | 2022 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Согласно плана ППР |
| 15 | Устройство перемычки на стоянке музея ВВС Ду100 с установкой колодца, Ду=100 мм, L=25м. | 2021 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Согласно плана ППР |
| 16 | Прокладка перемычки от линии ВЗУ №1(Новинки) до линии от гарнизона, Ду-110, L-25 м. | 2021 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Согласно плана ППР |

| 17 | Аттестация лаборатории ООО "Теплоцентральный" | 2021 г | Зав. лабораторией Щербакова В.Л. | Организация и контроль качества питьевой и сточной воды. | Согласно требованиям "РОСАККРЕДИТАЦИИ» |
|--|--|--------|--|--|--|
| ВЗУ "Новинское шоссе", сети водоснабжения | | | | | |
| 1 | Косметический ремонт помещения скважин на станции ВЗУ "Новинское шоссе" | 2021 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Требования СанПиНа | |
| 2 | Косметический ремонт помещения хлордозаторной на станции ВЗУ "Новинское шоссе" | 2021 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Требования СанПиНа | |
| 3 | Косметический ремонт помещения насосной на станции ВЗУ "Новинское шоссе" | 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Требования СанПиНа | |

Заместитель директора ООО «ТВС»

 /Борисов А.В./

Начальник водопроводного участка р.п. Монино

 / Потулов В.Н./

**Выполнение плана
мероприятий по улучшению качества питьевой воды 2021-2022 гг.**


| № | Планируемые мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Планируемый эффект | Примечание |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 1 | Замена бактерицидных ламп Дб-500 в кол-ве 8 шт | 2021 г. | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | Выполнено январь-декабрь |
| 2 | Замена бактерицидных ламп Дб-500 в кол-ве 8 шт | 2022 г. | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | Выполнено январь-декабрь |
| 3 | Очистка стен фильтров с удалением верхнего слоя засыпки фильтров | 2021 г, 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | Выполнено май-июнь |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|------------------------------|
| 4 | <p>Очистка ёмкостей-отстойников от окислов железа с их последующей утилизацией</p> <p>Проведение исследований суммарной альфа- и бета-активности(радиоактивности) на всех скважинах (8 шт.) и точках выхода к потребителю (станция обезжелезивания, ВЗУ "Новинское шоссе"). При превышении норм радиоактивности проводить расширенный радионуклидный анализ по отдельным показателям с оформлением критериев радиационной безопасности.</p> | 2021 г, 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | Выполнено май-июнь |
| 5 | <p>Обеззараживание ёмкостей запаса воды 3 раза в неделю гипохлоритом натрия согласно ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила выбора и оценка качества»</p> | 2021 г, 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | Выполнено январь- декабрь |
| 7 | <p>Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения</p> | 2021 г - 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Снижение аварийности | Выполнено январь- декабрь |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|---|--|---|
| 8 | Промывка сетей водоснабжения | 2021 г- 2022 г | Начальник водопроводного участка Потулов В.Н | Повышение эффективности очистки воды | Выполнено апрель- август |
| 9 | Замена ввода в дом – 2 ввода | 2021 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Выполнение в 2022 г |
| 10 | Замена ввода в дом – 2 ввода | 2022 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Выполнение в 2022 г |
| 11 | Промывка Сквaziнны №4, глубина-108 м, замена насоса ЭЦВ-12-160-100. | 2021 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Выполнена замена насоса 16.08.2021 |
| 12 | Промывка Сквaziнны №6, глубина-76 м, замена насоса ЭЦВ-12-100-160. | 2021 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Выполнена замена насоса 29.09.2021 на скв № 7 |
| 13 | Замена задвижек на станции обезжелезивания (к емкостям запаса воды), ул.Красовского, д.1А, Ду-600 | 2022 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Выполнение в 2022 г |
| 14 | Замена задвижек на станции обезжелезивания (на обводной линии), ул.Красовского, д.1А, Ду- 400 | 2022 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Выполнение в 2022 г |
| 15 | Устройство перемычки на стоянке музея ВВС Ду100 с установкой колдца, Ду=100 мм, L=25м. | 2021 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Выполнение в 2022 г |
| 16 | Прокладка перемычки от линии ВЗУ №1(Новинки) до линии от гарнизона, Ду-110, L-25 м. | 2021 г | ООО «ТВС» | Снижение аварийности | Выполнено 06.08.2021 |

| | | | | | |
|--|--|--------|---|--|-----------------------|
| 17 | Аттестация лаборатории ООО "Теплоцентральный" | 2021 г | Зав. лабораторией Щербаклова В.Л. | Организация и контроль качества питьевой и сточной воды. | Проводится подготовка |
| ВЗУ "Новинское шоссе", сети водоснабжения | | | | | |
| 1 | Косметический ремонт помещений скважин на станции ВЗУ "Новинское шоссе" | 2021 г | Начальник водопроводного участка Потуглов В.Н | Требования СанПиНа | выполнение в 2022 г |
| 2 | Косметический ремонт помещений хлордозаторной на станции ВЗУ "Новинское шоссе" | 2021 г | Начальник водопроводного участка Потуглов В.Н | Требования СанПиНа | выполнение в 2022 г |
| 3 | Косметический ремонт помещений насосной на станции ВЗУ "Новинское шоссе" | 2022 г | Начальник водопроводного участка Потуглов В.Н | Требования СанПиНа | выполнение в 2022 г |

Заместитель директора ООО «ТВС»



/Борисов А.В./