

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ТО
Управления Роспотребнадзора
по Московской области
в городах Королев, Фрязино,
Юбилейный, Лосино-Петровский,
Щелковском районе
Голованева М.Л.



« » 2019г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Фряновского МП ЖКХ

А.В. Бобков

« » 2019г.



ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ФРЯНОВСКОГО МП ЖКХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ
по доведению качества воды до гигиенических нормативов
Фряновское МП ЖКХ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Примечание
1	2	3	4	5	6
Промывка наружных водопроводных сетей и сооружений:					
1.	Промывка резервуаров чистой воды (РЧВ), водонапорных башен (ВБ) и наружных водопроводных сетей	согласно графика промывки (ежегодно)	100,000 (ориентир. ст-сть)	средства ФМП ЖКХ	Ожидаемый эффект - улучшение качества питьевой воды.
Проведение контроля качества воды централизованных систем водоснабжения:					
2.	Микробиологические, радиационные, санитарно-химические, санитарно-бактериологические исследования питьевой воды (подземные источники, распределительная сеть холодная вода и горячая вода)	согласно ППК качества воды (ежегодно)	по договору с аккредитованной лабораторией	средства ФМП ЖКХ	Выполнение программы производственного контроля качества воды. Ожидаемый эффект - улучшение качества питьевой воды.
Станции обезжелезивания и очистки воды:					
3.	Строительство системы водоподготовки (станция обезжелезивания и очистки воды - приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию) по адресу: М.О., Щелковский район, гп. Фряново, микр. №2 - ВЗУ №3	2019-2023г.г.	5000,000 (ориентир. ст-сть)	не определен	Согласно протоколам, качество питьевой воды из систем централизованного водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю-содержание железа. Строительство станций необходимо для доведения показателей качества питьевой воды до нормативов.
Насосное оборудование:					
4.	Замена погружных артезианских насосов марки ЭЦВ - ВЗУ №1-9	ежегодно	300,000 (ориентир. ст-сть)	средства ФМП ЖКХ	Ожидаемый эффект - улучшение водоснабжения.
5.	Ремонт насосного оборудования и эл.оборудования - ВЗУ №1-9	ежегодно	150,000 (ориентир. ст-сть)	средства ФМП ЖКХ	Ожидаемый эффект - улучшение водоснабжения.
Перекладка ветхих водопроводных сетей с заменой трубопроводов на полиэтилен:					
6.	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: М.О., Щелковский р-н, п. Фряново, микр.2, от ВК-1 ул.Молодежная д.7 до ВК-7 ул.Текстильщиков д.14	2019-2023г.г.	2650,000 (ориентир. ст-сть)	не определен	В результате длительной эксплуатации водопровод пришел в негодность, износ составляет 80%-85% и нуждается в замене. Большой объем потерь воды, затраты на устранение аварий. Ожидаемый эффект - улучшение качества питьевой воды.
7.	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: М.О., Щелковский р-н, гп. Фряново, мкр.2, от ВК-1 ул.Молодежная д.7 до ВК-5 ул.Текстильщиков д.12	2019-2023г.г.	1850,000 (ориентир. ст-сть)	не определен	В результате длительной эксплуатации водопровод пришел в негодность, износ составляет 80%-85% и нуждается в замене. Большой объем потерь воды, затраты на устранение аварий. Ожидаемый эффект - улучшение качества питьевой воды.
8.	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: М.О., Щелковский р-н, гп. Фряново, мкр.2, от ВК-1 ул.Текстильщиков д.5 до ВК-7 ул.Молодежная д.4	2019-2023г.г.	3300,000 (ориентир. ст-сть)	не определен	В результате длительной эксплуатации водопровод пришел в негодность, износ составляет 80%-85% и нуждается в замене. Большой объем потерь воды, затраты на устранение аварий. Ожидаемый эффект - улучшение качества питьевой воды.
9.	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: М.О., Щелковский р-н, гп. Фряново, жилые дома №12,13,14 по ул. Молодежная	2019-2023г.г.	1400,000 (ориентир. ст-сть)	не определен	В результате длительной эксплуатации водопровод пришел в негодность, износ составляет 80%-85% и нуждается в замене. Большой объем потерь воды, затраты на устранение аварий. Ожидаемый эффект - улучшение качества питьевой воды.
Павильоны артезианских скважин:					
10.	Ремонт зданий павильонов артезианских скважин - ВЗУ №1-9	ежегодно	200,000 (ориентир. ст-сть)	средства ФМП ЖКХ	Ожидаемый эффект - улучшение водоснабжения.
Запорная арматура:					
11.	Замена и ремонт задвижек, вентиляей - ВЗУ №1-9	ежегодно	100,000 (ориентир. ст-сть)	средства ФМП ЖКХ	Ожидаемый эффект - улучшение водоснабжения.
Водопродные колодцы, пожарные гидранты и водоразборные колонки:					
12.	Замена и ремонт ПГ, ВК	ежегодно	100,000 (ориентир. ст-сть)	средства ФМП ЖКХ	Ожидаемый эффект - улучшение водоснабжения.

Главный инженер Фряновского МП ЖКХ:

А.Ю. Ширяев



**ОТЧЕТ о выполнении Плана мероприятий
по доведению качества воды до гигиенических нормативов
Фряновского МУ ЖКХ ГОЩ за 2021г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Выполненные работы в 2021 году	Объем выполненных работ	Примечание
1	2	3			6
1.	Промывка резервуаров чистой воды (РЧВ)	согласно графика промывки в летний период.	Промыто 5 РЧВ: ВЗУ №1,2,3	1900 м3	Выполнено в целях улучшения качества воды
2.	Промывка водонапорных башен (ВНБ) вед.	согласно графика промывки в летний период.	Промыто 8 ВНБ: ВЗУ №2,3, деревни: Булакова, Рязанцы, Костыши, Ерёмину, Хлепетово, Старопореево	310 м3	Выполнено в целях улучшения качества воды
3.	Промывка наружных водопроводных сетей	согласно графика промывки в летний период.	ВЗУ №1,2,3, деревни: Булакова, Рязанцы, Костыши, Ерёмину, Хлепетово, Старопореево	38272 м п.	Выполнено в целях улучшения качества воды
4.	Микробиологические, радиационные, санитарно-химические, санитарно-бактериологические исследования питьевой воды (арт. скважины, РЧВ)	согласно ППК качества воды (ежеквартально в соответствии с заключенным договором)	ВЗУ №№1-9, РЧВ, распределительная сеть и ХВС	558 проб	Выполнено в соответствии с программой производственного контроля
5.	Ремонт насосного оборудования и эл.оборудования на ВЗУ №1-9	выполнено в период подготовки к осенне-зимнему периоду	ВЗУ №3	5 ед.	Выполнено в соответствии с планом текущего ремонта
6.	Ремонт зданий павильонов артезианских скважин на ВЗУ №1-9	выполнено в период подготовки к осенне-зимнему периоду	ВЗУ №1,2,3, деревни: Булакова, Рязанцы, Костыши, Ерёмину, Хлепетово, Старопореево	5 ед.	Выполнено в соответствии с планом текущего ремонта
7.	Замена и ремонт задвижек, вентиляций на ВЗУ №1-9	выполнено в период подготовки к осенне-зимнему периоду	Заменено водозапорной арматуры: ВЗУ-6ед., водопроводные сети - 40ед.	46 ед.	Выполнено в соответствии с планом текущего ремонта
8.	Замена и ремонт ПГ, ВК	выполнено в период подготовки к осенне-зимнему периоду	выполнены мероприятия по техобслуживанию ПГ и ВК	5 ед.	Выполнено в соответствии с планом текущего ремонта
9.	Замена сетей водоснабжения	выполнено в период подготовки к осенне-зимнему периоду	Заменено 10 п.м. водопроводных сетей, Фряново, деревня Ерёмину	10 м2	Выполнено в соответствии с планом текущего ремонта

Директор Фряновского МУ ЖКХ ГОЩ

А.В. Журавлев

