

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13
«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министратерриториальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Щёлково

Наименование проекта: Приобретение основных средств для улучшения материально-технической базы МАУ ГОЩ ФОК

«Ледовая арена» им. В.А. Третьяка

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				При меч ание				
	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*					
	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
4 100 000,00	3 091 400, 00	967 600,00	41 000,00	3 718 751,00	2 801 034,60	876 716,40	41 000,00	3 714 900,00	2 801 034,60	876 716,40	37 149,00		

* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков/или не выполнен, то по какой причине:
_____ без нарушений
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта)
Поставка вентилятора конденсатора ZIENL-ABEGGFN100-SDSN № 4024-3 от 02.09.2024 г.
Поставка и установка тренировочной площадки для отработки бросков № 4124-3 от 25.09.2024г.
Поставка установки для заливки и покраски льда № 4324-3 от 30.09.2024г.
Поставка машины для подрезки льда у борта № 4424-3 от 08.10.2024г.
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта
№ 4024-3 дата окончания выполнения работ 16.10.2024г.,
№ 4124-3 дата окончания выполнения работ 10.10.2024г.,
№ 4324-3 дата окончания выполнения работ 01.11.2024г.,
№ 4424-3 дата окончания выполнения работ 15.11.2024г.
5. К отчету прилагаются на 4-х листах: (фотографии объекта реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Директор МАУ ГОЦЦ ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка

Ю.Д. Чепенко

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

А.А. Булгаков

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата « ____ » ____ г.









7

Barcode label

GREEN
POWER
SOLUTIONS

TOKEY