

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13
«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городская округ Щёлково

Наименование проекта : **Приобретение и установка трибуны на спортивной базе «Литвиново» МАУ ГОЩ «ФОК №2**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрез источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание			
	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения и*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения и*				
	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12			
1591510,00	1200000,00	375590,00	15920,00	1491020,00	1123460,00	351640,00	15920,00	1490000,00	1123460,00	351640,00	14900,00	Экономия средств по итогам конкурентных процедур.

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 23 сентября 2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 07 ноября 2024 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Директор МАУ ГОЩ «ФОК №2»:

Клизов Владислав Витальевич

(Ф.И.О.)



(подпись)

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Щелково

Верницкий Герман Игоревич

(Ф.И.О.)



(подпись)



Дата «11» _____ 2024_г.





