

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Щёлково

Наименование проекта Проведение работ по ремонту туалетных комнат в МБОУ СОШ № 24 им. С.А. Красовского ГОШ

(СП «Детский сад «Звёздочка»)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Исполнено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
66313 0,00	500000,00	156500,0 0	6630,00	66313 0,00	500000,00	156500,0 0	6630,00	560000,0 0	422 240,00	132 160,00	5600,00	Договор заключен на меньшую сумму (на 103130 руб. меньше), вследствие экономии конкурентной процедуры

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ реализован с нарушением сроков _____
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____ несвоевременная поставка материалов Подрядчику _____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 02.09.2024;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 11.11.2024;
5. К отчету прилагаются на 3-х листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Ефимова Ольга Геннадьевна
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Бугаков Андрей Алексеевич
(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «11» нояб 2024 г.

Санузел группы «Умка»

Было:



Стало:



Санузел группы «Радуга»
Было:



Стало:



Умывальная группа «Радуга»

Было:



Стало:

